



COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

VIA SAMBUCO
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON
RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
I° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO:
UTC Comune di Ravello

ing. Ferrara Gennaro
geom. Lauriano Davide

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Rosa Zeccato

ELABORATO:

Cronoprogramma dei lavori

ELABORATO

R9

data 06.2019

N. ord.	Cod.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata 99-	Importo Cumulativo Lavori Realizzati
1	A	Preparazione cantiere (oneri della sicurezza straordinari)	1000,00	04/11/2019	06/11/2019	2	1 000,00
2	B	Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato	3128,00	07/11/2019	17/11/2019	10	4 128,00
3	C	Ancoraggi	9768,79	18/11/2019	28/11/2019	10	13 896,79
4	D	Posa in opera elementi strutturali	11236,27	29/11/2019	19/12/2019	20	25 133,06
5	E	Nuove strutture	37840,74	20/12/2019	19/01/2020	30	62 973,79
6	F	Rimozione barriere ed asortazione cls ammalorato	3128,00	20/01/2020	30/01/2020	10	66 101,79
7	G	Ancoraggi	9768,79	31/01/2020	10/02/2020	10	75 870,58
8	H	Posa in opera elementi strutturali	11236,27	11/02/2020	02/03/2020	20	87 106,85
9	I	Nuove strutture	37840,74	03/03/2020	02/04/2020	30	124 947,58
10	L	Finiture	4983,10	03/04/2020	08/04/2020	5	129 930,68
11	M	Trasporti	311,36	09/04/2020	10/04/2020	1	130 242,04
12	N						130 242,04
13	O	smobilizzo cantiere	494,81			2	130 736,85
14	P						
15	Q	TOTALE GIORNI				150	
18	R						
21	U					0	
22	V					0	
23	Z					0	
24	AA					0	
25	AB					0	
26	AC					0	
27	AD					0	
28	AE					0	
29	AF					0	
30	AG					0	
31	AH					0	
32	AI					0	
33	AL					0	
34	AM					0	
36	AN					0	
39	AO					0	
40	AP					0	
41	AQ					0	
42	AR					0	
43	AS					0	
44	AT					0	

